

附錄八：工程總體紀錄表

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
2004	9	30	四	1		1.準備工作											
		1	五			1.準備工作											
		2	六			1.準備工作											
		3	日			1.準備工作											
		4	一	2		1.準備工作											
		5	二			1.準備工作											
		6	三			1.準備工作											
		7	四			1.準備工作											
		8	五			1.準備工作											
		9	六			1.準備工作											
		10	日			1.準備工作											
		11	一	3		1.準備工作											
		12	二			1.準備工作											
		13	三			1.準備工作											
		14	四			1.準備工作											
		15	五		1.施工說明會	1.準備工作											
		16	六	4		1.準備工作											
		17	日			1.準備工作											
		18	一			1.準備工作											
		19	二			1.準備工作											
		20	三			1.準備工作											
		21	四		1.工務協調會	1.準備工作											
		22	五			1.準備工作											
		23	六	5		1.準備工作											
		24	日			1.準備工作											
		25	一			1.準備工作											
		26	二			1.準備工作											
		27	三			1.準備工作											
		28	四			1.準備工作											
		29	五			1.準備工作											
		30	六	6		1.準備工作											
		31	日			1.準備工作											
		1	一			1.準備工作											
		2	二		1.施工說明會	1.準備工作											
		3	三			1.準備工作											
		4	四			1.準備工作											
		5	五			1.準備工作											
		6	六			1.準備工作											
		7	日			1.準備工作											
		8	一			1.準備工作											
		9	二			1.準備工作											
		10	三			1.準備工作											
		11	四			1.準備工作											
		12	五			1.準備工作											
		13	六			1.準備工作											
		14	日	8		1.準備工作											
		15	一			1.準備工作											
		16	二			1.準備工作											
		17	三		1.工地會	1.準備工作											

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
					議												
		18	四			1.車站內柱及基礎位置現場放樣。											
		19	五			1.車站內及第一月台基礎與柱位置放樣。											
		20	六			1.材料準備。											
		21	日			1.材料準備。2.安全圍籬位置放樣											
		22	一		1.會同鐵路局人員協調安全圍籬設置	1.安全圍籬位置放樣。											
		23	二			1.安全圍籬位置放樣修改											
		24	三	9	1.與監造單位及站務主任協商安全圍籬設置時間、流程	1.安全圍籬位置放樣修改											
		25	四			備料											
		26	五			備料(工務會報)											
		27	六			1.鋼構材料準備											
		28	日			1.現場準備工作											
		29	一			1.準備基礎開挖位置及機器											
		30	二		1.開工典禮	1.基礎開挖的位置及機器準備											
	12	1	三		1.開工典禮 2.工務會議	1.乙種安全圍籬施作二處 2.基礎上方大理石切割1處											
		2	四	10	1.文化局高小姐電話通知 12月3日下午三點監察委員參訪 2.鐵路局蘇站長指示圍籬腳應加保護層	1.乙種安全圍籬安裝 2.鋼構基礎位置上方騎樓天花板及屋面拆除5處 3.鋼構基礎位置大理石地坪切割2處											
		3	五		1.下午三點監察委員參訪	1.鋼構基礎位置大理石地坪切割2處 2.屋頂開孔處帆布覆蓋 3.乙種安全圍籬支撐腳以軟布包覆 4.鋼構基礎位置上方騎樓天花板拆除6處(因雨屋面未拆											

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他	
						除)												
		4	六	11		1.鋼構基礎 RC 地坪敲除 2.鋼構基礎位置大理石地坪切割 2 處 3.鋼構基礎手工開挖												
		5	日		1.鐵路局蘇站長指示會議室除工務會報外，不得擅自使用	1.鋼構基礎 RC 地坪敲除 3 處 2.鋼構基礎位置大理石地坪切割 3.鋼構基礎手工開挖 2 處												
		6	一			1.基礎 RC 地坪敲除 2.基礎手工開挖 3.廢棄物清運												
		7	二		1.於開挖 10 號基礎時發現一廢棄水箱，經呈報監造人員後指示工報地會後，會同站方及業主再確認是否有保留	1.鋼構基礎手工開挖												
		8	三		1.工地會報 2.10 號基礎發現之廢棄水箱，經監造、站方及業主現勘討論後為後保留價值 3.鋼筋檢驗取樣試驗 4.監造人員指示乙種安全圍籬帆布破損 5.安全圍籬帆布破損已於下午改善完成	1.鋼構材料準備 2.鋼構基礎開挖 3.基礎及柱鋼筋綁紮 4.乙種安全圍籬修復												
		9	四			1.鋼構基礎及柱鋼筋綁紮												
		10	五		1.鋼構廠	1.11 號柱孔基礎												

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
					驗 2.配合假日暫時封閉 11 號柱孔	開挖處請結構技師會勘後以角材及木板覆蓋平坦 2.鋼構基礎開挖											
		11	六	12	1.選舉停工	1.近剪票口基礎開挖處之覆蓋木板因旅客踐踏破壞，下午再次以木板覆蓋											
		12	日		1.休假	1.柱中心定位											
		13	一			1.鋼構基礎 R.C 灌漿(共 7 處)											
		14	二			1.鋼構基礎手工開挖											
		15	三		1.工地會報	1.鋼構基礎螺栓埋設共 3 處 2.臨時電錶安裝											
		16	四		1.公司品管人員向許課長報告工程進度	1.鋼構基礎螺栓埋設 4 處 2.鋼構基礎開挖											
		17	五		1.混凝土試體取樣 2.氬離子檢測	1.鋼構基礎組模及 R.C 澆置											
		18	六	13		1.鋼構基礎模板拆除 2.鋼構基礎開挖處回填及壓實 3.環境整理											
		19	日			1.鋼構基礎開挖處回填及壓實 2.第二階段鋼構基礎開挖											
		20	一			1.鋼構基礎土方回填夯實 2.鋼構基礎表面 PC 粉光											
		21	二			1.第二階段鋼構基礎開挖						1.木構架清理					
		22	三		1.工地會報	1.第二階段鋼構基礎開挖						1.木構架清理					
		23	四			1.第二階段鋼構基礎鋼筋綁紮 2.會議室後方廢棄土方運棄						1.木構架清理					
		24	五			1.第二階段鋼構基礎 R.C 灌漿						1.木構架清理					
		25	六	14		1.第二階段鋼構基礎螺栓埋設						1.木構架清理					
		26	日									1.木構架清理。					
		27	一			1.第二階段鋼構基礎鋼筋綁紮						1.木構架清理					
		28	二		1.內政部及 921 公	1.第二階段鋼構基礎鋼筋綁紮						1.木構架清理					

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
					共工程委員會人員視察工地												
		29	三		1.工地會報 2.去漆試洗參與單位:監造張佳欣、工地主任楊明和、記錄林志偉廠商專業技術人員	1.六號柱繫筋綁紮方向修正 2.第二階段鋼構基礎模板組立及 R.C 灌漿				1.去漆試洗		1.木構架清理					
		30	四		1.勞安講習，參與人員:全體施工人員 11 人	1.基礎模板拆除 2.基礎土方回填及 PC 表面抹平											1. 排水管復原
		31	五		1.鋼構廠驗 2.混凝土抗壓試驗	1.廢棄土清除及環境清理						1.木構架清理					
2005	1	1	六		1.元旦休假												
		2	日									1.木構架清理					
		3	一			1.鋼棚架廠製 2.鋼構基礎位置檢核						1.第二階段木構架清理					
		4	二	15		1.鋼棚架廠製 2.會議室後方廢棄物清運 3.鋼構基礎位置檢核						1.第二階段木構架清理					
		5	三		1.工地會報	1.鋼棚架廠製						1.第二階段木構架清理					
		6	四			1.鋼棚架廠製						1.第二階段木構架清理					
		7	五			1.鋼棚架廠製						1.第二階段木構架清理					
		8	六	16	1.勘察夜間現場燈光	1.鋼棚架廠製						1.第二階段木構架清理					
		9	日		休假							1.第二階段木構架清理					
		10	一		1.混凝土試體抗壓試驗	1.鋼棚架廠製						1.第二階段木構架清理					
		11	二		1.工務單位與設計單位水電技師討論現場管線問題	1.鋼構廠製 2.舊有月台處鋼承板柱位切割											
		12	三		1.工地會報	1.鋼構廠製	1.後騎樓屋頂風管										

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
							拆除										
		13	四			1.鋼構廠製											
		14	五			1.移動有阻礙鋼構柱放置處之屋面水電管線 2.屋頂鋼承板開口 3.鋼構廠製											
		15	六			1.鋼構廠製 2.夜間照明燈具安裝											
		16	日		1.休假												
		17	一		1.許課長到場督導鋼構吊裝 2.勞工安全衛生訓練	1.鋼柱組立4支 2.鋼浪板開口裁切 3.張貼工程時間表於火車站出入口 4.鋼構基礎上下板接合處清理	1.電子鐘及招牌拆除										
		18	二	17		1.鋼柱組立共12支 2.鋼構橫梁安裝共6支 3.剪票口前補強鋼梁包覆泡綿											
		19	三			1.鋼構橫梁組裝											
		20	四			1.下午於站前廣場進行鋼構人字臂組裝 2.夜間鋼構人字臂吊裝											
		21	五		1.28 天混凝土抗壓試驗	1.鋼構C型鋼臨時組裝											
		22	六			1.鋼構C型鋼臨時組裝											
		23	日		1.休假												
		24	一			1.鋼構C型鋼組裝 2.夜間照明安裝設備加強											
		25	二			1.鋼構安全母索架設 2.鋼構C型鋼組裝											
		26	三	18	1.市府土木課工程查核 2.工地會報 3.混凝土抗壓試驗	1.鋼構地面柱以木板包覆保護 2.鋼構C型鋼組裝											
		27	四			1.鋼構C型鋼組裝											
		28	五			1.鋼構C型鋼及拉桿固定											
		29	六	19		1.鋼構C型鋼及拉桿固定											
		30	日			1.鋼構C型鋼及拉桿固定 2.集水槽安裝 3.藝術帆布固定管裝置 4.鋼構柱腳螺栓檢查											

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
	2	31	一	20		1.鋼構現場組裝 2.中央藝術帆布安裝											
		1	二			1.鋼柱與屋面接合處做防水處理 2.鋼構不銹鋼水槽安裝											
		2	三		1.工地會報	1.鋼構屋面鋼浪板覆蓋 2.鋼柱以保麗龍包覆											
		3	四			1.鋼構屋面鋼浪板覆蓋 2.鋼構烤漆											
		4	五			1.修改藝術帆布固定鋼材 2.藝術帆布綁紮固定 3.鋼構新避雷針安裝	1.屋面舊鋼板拆卸										
		5	六	20		1.藝術帆布綁紮固定	1.屋面舊鋼板拆卸										
		6	日														1. 春節 節間 止工
		7	一														1. 春節 節間 止工
		8	二														1. 春節 節間 止工
		9	三														1. 春節 節間 止工
		10	四														1. 春節 節間 止工
		11	五														1. 春節 節間 止工
		12	六	21													1. 春節 節間 止工

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
				22													工
		13	日														1. 春節間止工
		14	一														春節間止工
		15	二		1.開工												1. 春節間止工
		16	三		1.工地會報	1.施工架鎖三腳架 2.平台樓梯型鋼吊裝	1.屋面舊鋼瓦拆除				1.屋面舊烤漆板吊運						
		17	四			1.施工平台安裝											
		18	五			1.施工平台施作 2.鋼柱與屋面接合處防水處理加強											
		19	六	23		1.施工平台施作 2.新鋼棚架收邊及中脊收邊											
		20	日			1.環境整理 2.備料											
		21	一								1.火車站屋頂垃圾清除 2.屋面油毛氈清除						
		22	二			1.鐘樓藝術帆布鋼構支撐架加裝					1.屋面油毛氈清除						
		23	三			1.施工平台搭建	1.騎樓天花板拆除			1.外牆去漆施作	1.屋面油毛氈清除						
		24	四			1.施工平台搭建	1.騎樓天花板拆除			1.外牆去漆施作	1.屋面油毛氈清除	1.木料檢測				1.水電檢測	
		25	五			1.施工平台修改	1.騎樓天花板拆除			1.外牆去漆施作	1.屋面油毛氈清除	1.木料檢測				1.水電管線檢測	
		26	六			1.鐘樓藝術帆布重新安裝至與主體藝術帆布同一平面	1.騎樓天花板拆除			1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除						
		27	日							1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除						
		28	一								1.屋面油毛氈清除						
	3	1	二			1.施工平台搭建		1.主體外牆垂直度檢測		1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除						
		2	三		1.工地會報	1.施工平台搭建及木板鋪設 2.騎樓棚架鋪設木心板	1.天花板拆除	1.主體外牆垂直度檢測		1.外牆去漆	1.屋面油毛氈						
		3	四			1.鐘樓處藝術帆布拆卸及框架臨				1.外牆去漆						1.水電管線檢測	

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
						時固定											
		4	五			1.內牆竹架搭設				1.外牆去漆	1.屋面垃圾清理					1.水電管線檢測	
		5	六	24		1.內牆竹架搭設				1.外牆去漆							
		6	日			1.內牆竹架搭設				1.外牆去漆							
		7	一			1.外牆竹架木隔板搭設				1.外牆去漆 2.第一月台去漆							
		8	二		1.臨時工地會報	1.旅客大廳鋼承鈹支柱施作				1.外牆去漆 2.第一月台去漆							
		9	三		1.工地會報	1.施工架整理	1.屋簷不銹鋼拆除			1.外牆去漆							
		10	四			1.施工架整理 2.旅客大廳鋼承鈹鋪設	1.屋簷不銹鋼拆除			1.外牆去漆							
		11	五			1.鋼棚架側面帆布綁掛	1.屋簷不銹鋼拆除			1.外牆去漆	1.屋面清理						
		12	六			1.施工架整理	1.屋簷不銹鋼拆除			1.外牆去漆							
		13	日	25						1.外牆去漆							
		14	一			1.旅客大廳鋼承鈹鋪設	1.屋簷不銹鋼拆除			1.外牆去漆	1.屋面整理						
		15	二			1.旅客大廳鋼承鈹鋪設 2.安全索綁掛 3.鐘樓藝術帆布鋼架架設	1.屋簷不銹鋼拆除										
		16	三			1.旅客大廳照明設備遷移 2.鐘樓藝術帆布鋼架斜撐修改				1.外牆去漆	1.屋面木構架承板檢測 2.屋面油毛氈清除及安全索綁掛						
		17	四		1.工地會報					1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除 2.屋面安全索綁掛						
		18	五							1.外牆去漆	1.屋面清理 2.屋面安全索綁掛及木板鋪設 3.屋面木構架承板檢測						
		19	六	26		1.施工樓梯出入口鐵門製作				1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除及廢棄物整理 2.屋面木構架承板拆卸及修補						
		20	日							1.外牆去漆	1.屋面油毛氈清除及廢棄物整理 2.屋面木構架承板拆卸及修補						
		21	一			1.夜間鐘樓藝術帆布安裝				1.外牆去漆	1.屋面油毛氈拆除及廢棄物整理 2.屋面木構架承板修補						
		22	二			1.空氣壓縮機安裝				1.外牆去漆	1.屋面油毛氈拆除及廢棄物整理 2.屋面木構架承板修補						
		23	三			1.鐘樓鋼棚架屋面板縫隙加			1.內牆粉刷層鑿除	1.外牆去漆	1.屋面木構架承板修補		1.室內天花板鐵釘				

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
				27		灌砂利康補強改善漏水現象							天花板修復工程 拔除				
		24	四		1.工地會報				1.內牆粉刷層鑿除	1.外牆去漆	1.屋面木構架承板修補		1.室內天花板鐵釘拔除				
		25	五			1.左翼背面施工架搭建			1.內牆粉刷層鑿除	1.外牆去漆	1.屋面木構架承板修補		1.室內天花板鐵釘拔除				
		26	六						1.內牆粉刷層鑿除	1.外牆去漆	1.屋面木構架承板拆除修補		1.室內天花板鐵釘拔除				
		27	日						1.內牆粉刷層鑿除	1.外牆去漆	1.屋面木構架承板拆除修補		1.室內天花板鐵釘拔除				
		28	一						1.右翼內牆粉刷層敲除	1.外牆去漆	1.左翼屋面承板修補		1.室內天花板鐵釘拔除 粉刷鑿除		1.木構架防蟲灌注		
		29	二							1.外牆去漆	1.屋面廢棄物清理及安全索加強 2.左翼屋面木構架承板修補				1.木構架防蟲灌注		
		30	三			1.站前鋼構柱 PC面打除					1.左翼屋面木構架承板修補 2.屋面廢棄物清理				1.屋頂木構架防蟲灌注		
		31	四		1.工地會報 2.雲林科技大學作期中報告	1.站前鋼構柱 PC面打除 2.臨時施工架改善及鐵釘拔除				1.外牆去漆	1.屋面天溝粉刷層鑿除 2.左翼屋面木構架承板修補				1.木構架防蟲灌注		
	4	1	五	28		1.站前鋼構柱位 花崗石地坪鋪設					1.左翼屋面承板修補 2.左翼天溝粉刷層鑿除						
		2	六			1.站前鋼構柱位 地坪花崗石復原					1.左翼屋面承板修補及木構架檢測 2.左翼天溝粉刷層鑿除	1.構架鐵件除銹			1.防腐廠木料刨光		
		3	日			1.站前鋼構柱位 地坪花崗石復原			1.左翼冷氣主機室內牆粉刷層鑿除	1.銅型落水管去漆	1.左翼屋面承板修補	1.左翼屋面木構架檢測 2.構架鐵件除銹			1.防腐廠木料刨光		
		4	一			1.站前鋼構柱位 地坪花崗石復原				1.銅型落水管及鐘樓去漆	1.左翼屋面承板修補 2.左翼天溝底粉刷層鑿除	1.構架鐵件除銹 2.左翼屋面木構架檢測					
		5	二		1.清明節 停工一天												
		6	三			1.站前鋼構柱位 地坪花崗石鋪設復原				1.銅型落水管及鐘樓去漆	1.左翼屋面承板修補	1.左翼木構架灰塵清理及構架鐵件除銹上漆 2.左翼屋面木構架檢測					
		7	四		1.第十九次 工地會報					1.鐘樓去漆	1.左翼屋面承板修補 2.右翼屋面承板修補	1.木構架灰塵清理及構架鐵件除銹上漆 2.左翼屋面木構架檢測	1.右翼屋面天花整平				

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
		8	五	29						1.鐘樓去漆	1.右翼屋面承板修補	1.左翼構架鐵件除銹上漆	1.右翼屋面天花整平				
		9	六							1.鐘樓去漆	1.新建右翼屋面承板修補	1.左翼構架鐵件除銹上漆 2.右翼頂樑整修	1.天花板吊筋油漆				
		10	日							1.鐘樓去漆	1.新建右翼屋面承板修補抽換	1.構架鐵件除銹上漆	1.天花板吊筋油漆及清潔				
		11	一							1.鐘樓去漆	1.新建右翼屋面承板修補	1.構架鐵件除銹上漆 2.右翼屋面大樑抽換	1.天花板吊筋油漆及清潔				
		12	二							1.鐘樓及飾條去漆		1.右翼屋面大樑鑿榫及修補抽換 2.構架鐵件除銹上漆	1.天花板吊筋油漆及清潔				
		13	三	30	1.台中市府政風室查核	1.站前鋼構柱位地坪花崗石鋪設復原				1.鐘樓及飾條去漆		1.右翼屋面大樑鑿榫修補抽換及備料 2.構架鐵件除銹上漆					1. 工 區 環 境 清 潔
		14	四		1.第二十次工務會報	1.站前鋼構柱位花崗石鋪設復原				1.鐘樓及飾條去漆		1.新建右翼屋面大樑鑿榫修補 2.左翼屋脊拆卸修補 3.構架鐵件除銹上漆					
		15	五			1.臨時施工吊架施作				1.鐘樓及飾條去漆		1.左翼屋脊拆卸及木壓條更換(牛眼窗樓側板)線板修補			1.主體屋頂構架防蟲灌注		
		16	六	30		1.施工便道加強一層安全繩施作完成				1.鐘樓及飾條去漆		1.左翼屋脊拆卸及木壓條更換(牛眼窗樓側板)線板修補			1.右翼及右翼屋頂防蟲灌注		
		17	日			1.施工便道夾板綁掛				1.鐘樓及內牆飾條去漆		1.左翼屋脊拆卸(牛眼窗樓側板)	1.車站主體及右翼天花水平調整、吊筋				
		18	一						1.主體內牆粉刷打底	1.車站正面騎樓外牆去漆 2.鐘樓及內牆飾條去漆			1.右翼天花水平調整及吊筋				
		19	二		1.文建會參觀工區				1.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆		1.主體屋脊拆卸修補	1.右翼天花水平調整及吊筋				1. 工 區 環 境 生 源 廢 物 運
		20	三						1.四分目鋼絲網鋪設及清理粉刷位置雜物 2.右翼內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆		1.主體屋脊整修	1.主體天花整修				

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
		21	四		1.第二十一次工地會報				1.四分目鋼絲網鋪設及清理粉刷位置雜物 2.右翼及主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆			1.主體及右翼天花吊筋整修			1.落水頭防護網設置完成	
		22	五						1.內牆四分目鋼絲網鋪設 2.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆			1.主體天花板整修 2.右翼天花吊筋上漆				
		23	六						1.內牆四分目鋼絲網鋪設	1.正面騎樓外牆、鐘樓、天花板線板去漆							
		24	日	31					1.內牆四分目鋼絲網鋪設	1.車站正面騎樓外牆去漆							
		25	一				1.前廊天花木架拆除		1.內牆四分目鋼絲網鋪設 2.主體內牆粉刷打底	1.車站正面騎樓外牆及鐘樓去漆			1.主體天花板整修及右翼天花水平調整 2.右翼天花吊筋補漆				
		26	二				1.鋁窗拆除 2.前廊天花木架拆除		1.內牆四分目鋼絲網鋪設 2.主體內牆粉刷打底	1.車站正面騎樓外牆、鐘樓及線板去漆			1.主體天花板整修及右翼天花水平調整				
		27	三				1.內牆鋁窗拆除 2.後廊天花木架拆除		1.內、外牆四分目鋼絲網鋪設 2.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆、鐘樓及線板去漆			1.主體天花板整修及右翼天花水平調整				1.百年招支施作
		28	四						1.外牆四分目鋼絲網鋪設 2.角翼混凝土灌注 3.主體內牆粉刷打底	1.線板去漆			1.主體天花線板整修 2.右翼木構架組裝調整				
		29	五					1.外牆四分目鋼絲網鋪設 2.外牆磁磚破損切割	1.主體內牆粉刷打底	1.車站正面騎樓外牆去漆 2.內牆線板去漆			1.主體天花線板整修 2.右翼木構架組裝調整及天花水平調整				
		30	六	32				1.外牆磁磚破損切割		1.內牆線板去漆 2.車站正面騎樓外牆去漆		1.右翼木構架組裝調整	1.右翼天花水平調整	1.主體牛眼窗修補			
		1	日							1.車站正面外牆去漆		1.主體構架修補 2.右翼木構架組裝調整		1.主體牛眼窗修補			
		2	一			1.假設工程鋼構柱位周圍砂利康填縫止水		1.外牆磁磚破損切割	1.主體內牆粉刷打底	1.右翼外牆去漆		1.主體構架修補 2.右翼木構架組裝調整		1.主體牛眼窗修補			
		3	二		1.水電管	1.外牆假設工程			1.主體內牆粉	1.車站正面騎樓外牆		1.主體木構架調					
	5																

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
					線工務協調會	柱位周圍砂利康填縫止水			刷打底	去漆		整修補 2.右翼木構架組裝調整					
		4	三			1.假設工程柱位周圍砂利康填縫止水		1.外牆磁磚破損切割	1.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆	1.右翼屋面承板釘回組裝調整	1.主體木構架調整修補					
		5	四			1.內牆及鐘樓施工架維修補強		1.外牆磁磚破損切割	1.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆	1.右翼屋面承板釘回組裝調整	1.主體木構架調整修補					
		6	五			1.鐘樓帆布補強		1.外牆磁磚破損切割 2.角翼拆模	1.主體內牆粉刷打底	1.正面騎樓外牆去漆		1.主體木構架調整修補					1.鐵路局百週年招牌吊裝
		7	六	33				1.外牆磁磚破損切割 2.角翼拆模		1.正面外牆去漆 2.鐘樓及落水管去漆	1.屋脊油毛氈清理	1.主體木構架調整修補					
		8	日		1.逢母親節工地休假一天												
		9	一							1.正面外牆去漆 2.鐘樓去漆	1.主體及右翼天溝粉刷打底 2.主體及右翼天溝雜物清理	1.主體木構架調整修補 2.五金零件油漆 3.防腐廠木料刨光處理					1.電信局員除牆份電話機
		10	二							1.正面外牆去漆 2.鐘樓去漆	1.主體天溝雜物清理	1.主體木構架調整修補 2.五金零件油漆 3.防腐廠木料刨光處理					
		11	三			1.右翼背面安全圍籬架設			1.主體內牆粉刷打底	1.正面外牆去漆 2.鐘樓及內牆窗戶去漆		1.主體木構架調整修補 2.防腐廠木料刨光及樺頭處理 3.主體及右翼五金零件油漆					
		12	四					1.外牆四分目銅絲網綁掛 2.外牆磁磚打底	1.主體內牆粉刷	1.正面外牆及右翼背面外牆去漆 2.鐘樓及內牆窗戶去漆		1.主體木構架調整修補 2.防腐廠木料刨光及樺頭處理 3.主體五金零件油漆					
		13	五						1.主體內牆粉刷綠板打底	1.正面外牆及右翼背面外牆去漆 2.鐘樓及內牆窗戶去漆		1.主體木構架調整修補 2.防腐廠木料刨光及樺頭處理 3.主體五金零件油漆					
		14	六	34	1.鐵路局百週年慶祝活動，工區停工二天												
		15	日		1.鐵路局百週年慶祝活動，工區停工												

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
					二天												
		16	一					1.外牆四分目鋼絲網綁掛(二層)	1.主體內牆粉刷線板打底	1.正面外牆及鐘樓去漆		1.主體木構架調整修補					
		17	二					1.天溝及外牆打底(二層)	1.主體內牆粉刷線板	1.正面外牆及右翼後廊、鐘樓去漆		1.防腐廠木料運回裝卸 2.主體構架五金零件補漆					
		18	三					1.天溝及外牆打底(二層)	1.主體內牆粉刷線板	1.正面外牆、右翼後廊及鐘樓去漆	1.牛眼窗承板鋪設	1.右翼木構架錨道施作 2.主體構架五金零件補漆					
		19	四		1.第二次水電協調會議 2.第二十四次工務會議			1.外牆打底(二層)	1.主體內牆粉刷	1.正面外牆及鐘樓去漆	1.防水毯底油塗刷	1.右翼木構架承板及錨道施作 2.主體構架五金零件補漆					1.木料搬卸及環境清潔
		20	五	35				1.外牆打底(二層)	1.主體內牆粉刷	1.正面外牆及鐘樓去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.天溝落水頭周圍粉刷層剷除及環境清潔 3.防水毯底油塗刷	1.右翼木構架承板及錨道施作 2.五金零件補漆					
		21	六		1.施工吊架安全防护加強					1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底板木料鋪設 2.防水毯底油塗刷 3.天溝落水頭周圍粉刷層剷除	1.右翼木構架承板施作					
		22	日							1.正面外牆及騎樓外牆去漆	1.主體天溝底板木料鋪設	1.右翼木構架承板施作					
		23	一						1.主體內牆粉刷	1.正面騎樓外牆及鐘樓去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.右翼屋面承板施作				1.天溝底板防潮防蟲塗刷		
		24	二					1.鐘樓外牆四周牆面粉刷剷除	1.主體內牆粉刷	1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.右翼屋面承板釘回			1.二樓正面鐵骨窗安裝	1.天溝底板防潮防蟲塗刷		
		25	三					1.鐘樓外牆四週粉刷剷除	1.主體內牆粉刷	1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.角翼屋面承板抽換			1.二樓鐵骨窗固定	1.天溝底板防潮防蟲塗刷		
		26	四		1.第二十四次工務會議			1.鐘樓外牆四周牆面粉刷剷除	1.主體內牆粉刷	1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.角翼屋面承板抽換	1.錨道修補		1.二樓鐵骨窗固定	1.天溝底板防潮防蟲塗刷		
		27	五					1.鐘樓外牆四周牆面粉刷剷除	1.主體內牆粉刷	1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.角翼屋面承板抽換 3.天溝防水毯鋪設	1.錨道修補		1.二樓鐵骨窗固定	1.天溝底板防潮防蟲塗刷		
		28	六	36				1.鐘樓外牆四周牆面粉刷剷除		1.正面騎樓外牆去漆	1.體天溝底木料鋪設 2.翼屋面承板抽換 3.樓邊承板修補 4.溝防水毯鋪設						
		29	日							1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.左翼屋脊整修待料復原 3.鐘樓邊承板修補						
		30								1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木						

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
											料鋪設 2.左翼屋脊整修待料復原 3.鐘樓連承板修補						
		31	二		1.藝術帆布補貼字樣（台中車站）重新黏貼			1.破損磁磚切除 2.角翼及主體外牆粉刷打底		1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.屋脊整修待料復原 3.角翼承板修補 4.主體左翼屋面防水毯鋪設						
	6	1	三					1.破損磁磚切除 2.角翼及主體外牆粉刷打底		1.正面騎樓外牆去漆	1.主體天溝底木料鋪設 2.屋脊整修待料復原 3.角翼承板修補 4.主體左翼屋面防水毯鋪設						
		2	四		1.第二十六次工務會報			1.破損磁磚切除 2.主體外牆及收邊粉刷打底		1.正面騎樓外牆去漆	1.主體屋面板修補 2.屋脊整修待料復原 3.角翼承板修補 4.主體左翼屋面防水毯鋪設						
		3	五					1.主體外牆及收邊粉刷打底		1.正面騎樓外牆去漆	1.主體屋脊整修待料復原 2.屋面承板修補 3.主體左翼屋面及鐘樓左側防水毯鋪設			1.鐵骨窗批土敲除			
		4	六	37						1.正面騎樓外牆去漆	1.主體屋脊整修待料復原 2.屋面承板修補 3.主體左翼屋面及鐘樓、增建右翼屋面防水毯鋪設			1.鐵骨窗批土敲除			
		5	日							1.正面騎樓外牆去漆	1.主體屋脊整修待料復原 2.屋面承板修補 3.主體屋面及鐘樓屋面防水毯鋪設			1.鐵骨窗批土高除			
		6	一							1.正面騎樓外牆去漆	1.右翼屋脊整修待料復原 2.屋面承板修補 3.主體屋面及鐘樓屋面防水毯鋪設			1.鐵骨窗批土敲除			
		7	二							1.正面騎樓外牆去漆	1.右翼屋脊整修待料復原 2.屋面承板修補 3.主體左側屋面防水毯鋪設			1.主體鐵骨窗批土敲除			
		8	三							1.正面外牆去漆	1.右翼屋脊整修待料復原 2.主體屋脊復原 3.主體右側屋面防水毯鋪設 4.主體左翼牛眼窗樓銅製天溝備料裝置			1.主體鐵骨窗批土敲除			

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
		9	四		1.第二十八次工務會報					1.正面外牆及第一月台去漆	1.右翼屋面承板及屋脊整修待料復原 2.主體左翼牛眼窗棧銅製天溝備料裝置 3.主體右側屋面防水毯鋪設			1.主體鐵骨窗批土敲除			
		10	五							1.正面外牆及第一月台去漆	1.右翼屋面承板及主體屋脊復原 2.增建右翼屋面防水毯鋪設 3.主體右翼牛眼窗棧銅製天溝備料裝置			1.主體鐵骨窗批土敲除			
		11	六		1.端午節					1.正面外牆及第一月台柱去漆		1.木構架上灰塵清除		1.主體鐵骨窗批土敲除			
		12	日							1.增建右翼正面外牆及第一月台柱去漆	1.主體右翼牛眼窗棧銅製天溝備料	1.木構架上灰塵清除		1.主體鐵骨窗批土敲除			
		13	一							1.正面外牆去漆	1.右翼屋脊復原及牛眼窗上屋脊復原 2.天溝清理 3.主體右翼牛眼窗棧銅製天溝裝置	1.騎樓柱修補		1.主體鐵骨窗批土敲除及拋光			
		14	二	38					1.內牆四周批土及線板批土	1.增建右翼正面外牆去漆	1.右翼屋脊復原 2.天溝清理 3.主體銅製天溝裝置		1.左翼天花板角材及線板修補	1.主體鐵骨窗批土敲除及拋光			1.服務台PC板拆除
		15	三						1.內牆四周批土及線板批土	1.增建右翼正面外牆去漆	1.右翼屋脊復原 2.天溝清理 3.主體銅製天溝裝置		1.左翼天花板角材及線板修補	1.主體鐵骨窗批土敲除及拋光			1.服務台PC板拆除
		16	四							1.增建右翼正面外牆去漆 2.第一月台去漆	1.主體銅製天溝裝置		1.增建右翼線板裝釘	1.主體鐵骨窗批土敲除			1.服務台隔屏裝釘
		17	五		1.鐵路局餐飲部召開與本工程相關協調會				1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.增建右翼正面外牆去漆 2.第一月台去漆	1.主體銅製天溝裝置		1.增建右翼線板裝釘	1.主體鐵骨窗批土敲除			1.服務台隔屏裝釘
		18	六	39					1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.增建右翼右面外牆去漆 2.第一月台去漆	1.右翼銅製天溝裝置		1.主體左、右翼天花水平調整	1.鐵骨窗批土敲除		1.木構架上舊有無用管線拆除	
		19	日							1.增建右翼右面外牆去漆	1.右翼銅製天溝裝置		1.主體左、右翼天花水平調整	1.鐵骨窗批土敲除			
		20	一						1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.主體右翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆	1.右翼銅製天溝及水切裝置		1.主體天花水平調整	1.鐵骨窗批土敲除			
		21	二						1.主體內牆油漆	1.主體右翼外牆去漆	1.主體銅製天溝		1.主體亞	1.鐵骨窗			

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
110	7			40					漆底漆塗刷	2.背面牆壁表面去漆 3.鐘樓去漆	及水切裝置		鉛天花裝釘	批土敲除 2.鐵骨窗油漆			
		22	三						1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.鐘樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.主體四週天溝側粉刷		1.主體亞鉛天花裝釘	1.鐵骨窗批土敲除 2.鐵骨窗油漆			
		23	四		1.第二十九次工務會報				1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦放樣 3.主體四週天溝側粉刷		1.主體亞鉛天花裝釘	1.鐵骨窗批土敲除 2.鐵骨窗油漆			
		24	五						1.主體內牆油漆底漆塗刷	1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦放樣及鋪設 3.主體四週天溝側粉刷		1.主體亞鉛天花裝釘	1.鐵骨窗批土敲除 2.鐵骨窗油漆			
		25	六	41						1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 及第一月台去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置		1.主體亞鉛天花裝釘				
		26	日							1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦備料		1.主體亞鉛天花裝釘				
		27	一		1.第一次變更設計審查					1.主體左翼外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦放樣及鋪設 3.主體四週天溝側粉刷		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		28	二							1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦放樣及鋪設 3.主體天溝側粉刷		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		29	三							1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦鋪設 3.主體四週天溝側粉刷		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		30	四							1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓去漆	1.主體銅製天溝及水切裝置 2.石板瓦放樣及鋪設 3.主體四週及天溝側粉刷		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		1	五					1.無釉面磚修補		1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.第一月台及騎樓柱去漆	1.增建右翼屋面石板瓦鋪設		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		2	六							1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.後騎樓木構架(柱)及第一月台去漆	1.增建右翼及主體右翼屋面石板瓦鋪設		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		3	日							1.主體外牆去漆 2.背面牆壁表面去漆 3.後騎樓木構架(柱)及第一月台去漆	1.主體右翼屋面石板瓦鋪設						
	8			42													
	9			43													
	10			44													
	11			45													

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
		4	一							1.背面牆壁表面去漆 2.第一月台及騎樓柱去漆	1.主體右翼屋面石板瓦鋪設		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		5	二		1.鐵路局運輸管理部召開一樓大廳招牌拆除時程會議			1.無釉面磚修補		1.主體外牆去漆 2.第一月台及騎樓柱去漆	1.主體右翼屋面石板瓦鋪設		1.主體及增建右翼亞鉛天花裝釘				
		6	三					1.無釉面磚修補		1.主體外牆去漆 2.第一月台及騎樓柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體右翼屋面石板瓦鋪設		1.增建右翼亞鉛天花裝釘				
		7	四					1.無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.第一月台騎樓木構架及柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體右翼屋面石板瓦鋪設		1.增建右翼亞鉛天花裝釘				
		8	五					1.無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.增建右翼背面表面油漆敲除 3.第一月台及騎樓木構架及柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設		1.增建右翼亞鉛天花裝釘				
		9	六	42						1.主體外牆去漆修飾 2.第一月台及騎樓木構架及柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.前騎樓木構架檢修	1.右翼亞鉛天花裝釘	1.增建右翼正面一樓門窗整修			
		10	日							1.主體外牆去漆修飾 2.背面表面油漆敲除 3.騎樓木構架及柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.主體前騎樓木構架檢修		1.主體一樓正面門窗檢修			
		11	一					1.主體四週外牆無釉面磚修補	1.內牆油漆	1.主體外牆去漆修飾 2.背面表面油漆敲除 3.騎樓木構架及柱去漆	1.右翼銅屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.主體前騎樓木構架檢修		1.主體壹樓正面門窗檢修		1.落水鉛管整修	
		12	二					1.主體四週外牆無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.背面表面油漆敲除 3.騎樓木構架及柱去漆	1.主體銅製屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設 3.石板瓦放置之木架移除	1.主體前騎樓木構架檢修	1.亞鉛天花油漆修飾	1.主體壹樓正面門窗檢修			
		13	三					1.主體四週外牆無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.銅製落水管去漆	1.主體銅製屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.主體前騎樓木構架檢修	1.亞鉛天花油漆修飾	1.主體壹樓正、背面門窗檢修		1.落水鉛管整修	
		14	四					1.主體四週外牆無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾	1.主體銅製屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.主體前騎樓木構架檢修	1.亞鉛天花線板油漆修飾	1.主體壹樓正、背面門窗檢修 2.十字壓花玻璃安裝		1.落水鉛管整修	
		15	五					1.主體四週外牆無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.第一月台柱去漆	1.主體銅製屋脊裝釘 2.主體屋面石板瓦鋪設	1.主體前騎樓木構架檢修	1.亞鉛天花線板油漆修飾	1.主體壹樓正、背面門窗檢修 2.十字壓花玻璃安裝	1.增建右翼防蟲灌注藥劑	1.落水鉛管整修	

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
		16	六	43		1.藝術帆布拆除		1.主體四週外牆無釉面磚修補		1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾	1.主體鋼製屋脊裝釘	1.主體壹樓前騎樓木構架檢修	1.亞鉛天花線板油漆	1.主體壹樓正、背面門窗檢修		1.水電屋頂配線	
		17	日		1.工區全面防颱準備					1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆	1.屋面排水溝清理 2.主體鋼製屋脊裝釘		1.亞鉛天花線板油漆修飾			1.落水鉛管整修	
		18	一		1.海棠颱風侵襲停工一天 2.完工期限順延一天												
		19	二							1.壹樓窗戶去漆							
		20	三						1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆	1.屋面排水溝清理 2.主體鋼製屋脊裝釘	1.前騎樓木構架打磨				1.落水鉛管整修	
		21	四					1.主體四週外牆無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆	1.主體鋼製屋脊裝釘	1.前騎樓木構架打磨				1.落水鉛管整修	
		22	五	44				1.主體四週外牆無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆	1.屋面排水溝清理 2.主體鋼製屋脊裝釘	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.前騎樓木構架打磨					
		23	六				1.販賣部木料拆卸	1.主體四週外牆無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆 4.第一月台柱去漆	1.主體鋼製屋脊裝釘	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.前騎樓木構架打磨					
		24	日				1.販賣部H型鋼拆卸	1.主體四週外牆無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 3.壹樓窗戶去漆 4.第一月台柱去漆	1.主體鋼製屋脊裝釘	1.前騎樓木構架打磨				1.水電照明設備線路配線	
		25	一				1.販賣部H型鋼拆卸	1.主體四週外牆無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨	1.主體鋼製屋脊裝釘及備料	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.前騎樓木構架打磨					
		26	二				1.販賣部H型鋼拆卸	1.主體四週外牆無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨	1.主體鋼製屋脊裝釘及備料	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨					
		27	三					1.主體鐘樓外牆撥水劑塗刷 2.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.外牆表面油漆敲除修飾 壹樓窗戶去漆 2.第一月台柱去漆打磨	1.主體鋼製屋脊裝釘及備料 2.主體屋面鋼浪板拆卸	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨					
		28	四					1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨	1.主體鋼製屋脊裝釘及備料 2.主體屋面鋼浪板拆卸	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨					
		29	五					1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾 壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打	1.主體鋼製屋脊裝釘及備料 2.主體屋面鋼浪板拆卸	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
										磨							
		30	六	45				1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨	1.主體屋面鋼浪板拆卸	1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	
		31	日				1.主體屋面鋼浪板拆卸	1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨		1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	
		1	一				1.主體屋面鋼浪板拆卸	1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨		1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	
		2	二				1.主體屋面鋼浪板拆卸	1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.第一月台柱去漆打磨		1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	
		3	三				1.主體屋面C型鋼拆卸	1.主體無釉面磚修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆		1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨				1.一樓內牆四週線槽裝釘	
		4	四		1.文化局長視察工地			1.主體無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底 2.一樓內牆四週線槽裝釘	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆		1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料 2.騎樓木構架打磨					
		5	五					1.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆				1.壹樓前、後騎樓構架木料拋光備料（防腐蝕） 2.騎樓木構架打磨				1.一樓電燈配線	1.廢物清理及環境清潔
		6	六	46				1.主體無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆							
		7	日					1.主體無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底								
		8	一			1.外牆鋼棚架拆卸		1.主體無釉面磚及洗石子修補	1.壹樓內牆粉刷層敲除及打底	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆							
		9	二			1.外牆鋼棚架拆卸				1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆 3.騎樓木構架去漆打磨							
		10	三			1.外牆鋼棚架拆卸				1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除							

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
										修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆 3.騎樓木構架去漆打磨							
		11	四			1.外牆銅棚架拆卸				1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆 3.騎樓木構架去漆打磨							
		12	五							1.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 2.騎樓木構架去漆打磨，會議室門去漆				1.壹樓窗戶新作及窗台板修補			
		13	六	47				1.無釉面磚及洗石子修補	1.內牆台度磨石子	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆，第一月台柱去漆 3.騎樓木構架去漆打磨，會議室門去漆				1.壹樓窗戶新作及窗台板修補 2.主體內牆窗戶玻璃安裝			
		14	日					1.無釉面磚及洗石子修補	1.內牆台度磨石子					1.壹樓窗戶新作及窗台板修補			
		15	一					1.無釉面磚及洗石子修補	1.內牆台度磨石子	1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.騎樓木構架去漆打磨，會議室門去漆				1.外牆窗玻璃清洗 2.壹樓窗戶新作及窗台板修補			
		16	二			1.外牆銅棚架拆卸				1.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆				1.窗玻璃清洗		1.冷氣風管清洗	
		17	三			1.外牆銅棚架拆卸 2.環境清潔				1.主體外牆去漆修飾 2.外牆表面油漆敲除修飾，壹樓窗戶去漆 3.騎樓木構架去漆打磨，會議室門去漆				1.窗玻璃清洗		4.冷氣風管清洗	
		18	四		1.工務會報	1.環境清潔 2.外牆銅棚架拆卸								1.壹樓窗戶新作			
		19	五		1.內政部中部辦公室工程查核	1.環境清潔											
		20	六			1.假設工程柱孔修補		1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割，水泥粉刷層找鑿除		1.壹樓騎樓柱去漆				1.壹樓窗戶新作		1.冷氣風管清洗	
		21	日			1.臨時工務所搬遷		1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割，水泥粉刷層鑿除		1.壹樓騎樓柱去漆				1.壹樓窗戶新作及備料			
		22	一			1.大廳鋼承板上方清潔及物料搬		1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉		1.壹樓騎樓柱去漆，				1			

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
						遷		面磚破損切割，水泥粉刷層找鑿除									
		23	二			1.大廳鋼承鈑上方清潔及物料搬遷、屋頂天溝雜物清理		1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割		1.壹樓騎樓柱去漆，		1.前騎樓木構架修補及備料				1.大廳上方投射燈裝設	
		24	三		1.內政部辦理變更設計預算書圖現勘審查會議		1.大廳鋼承鈑上方清潔及物料搬遷，鋼承鈑拆卸 2.前騎樓屋面銅板瓦拆卸 3.鋼構柱孔鐵板挖除	1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割	1.內牆線槽封閉	1.壹樓騎樓柱去漆，		1.前騎樓木構架修補及備料				1.大廳上方投射燈裝設	
		25	四				1.前騎樓屋面銅板瓦拆卸 2.鋼構柱孔鐵板挖除 3.大廳鋼承鈑上方清潔及物料搬遷	1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割	1.內牆線槽封閉	1.壹樓騎樓柱去漆		1.前騎樓木構架修補及備料				1.大廳上方投射燈裝設	
		26	五				1.鋼構柱孔鐵板挖除 2.大廳鋼構部份拆除 3.前騎樓屋面銅板瓦拆卸	1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割	1.牆線槽封閉	1.壹樓騎樓柱去漆		1.前騎樓木構架修補及備料					
		27	六	49			1.後廊道屋面烤漆鋼板拆卸 2.大廳內部環境清潔 3.前騎樓屋面銅板瓦拆卸	1.無釉面磚及洗石子修補 2.無釉面磚破損切割	1.內牆線槽封閉	1.壹樓騎樓柱去漆		1.騎樓木構架修補及備料					
		28	日				1.後廊道屋面烤漆鋼板拆卸 2.前騎樓屋面銅板瓦拆卸	1.無釉面磚破損切割	1.內牆線槽封閉	1.壹樓騎樓柱去漆 2.會議室前大門去漆		1.前騎樓桁抽換木修補及 2 號柱下陷升高復原					
		29	一				1.前騎樓屋面銅板瓦拆卸 2.夜間大廳鋼承板拆卸 3.鋼柱	1.釉面磚破損切割 2.無釉面磚及洗石子修補		1.會議室前大門去漆		1.前騎樓桁抽換木修補及 2 號柱下陷升高復原					

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
							頭 PC 剷除清理 3. 大廳四週廣告看板拆除 4. 後廊道屋面烤漆鋼板拆卸										
		30	二			1.地坪花崗石復原 2.鋼構柱頭旁級配下陷水泥砂漿回填	1.前騎樓屋面銅板瓦拆卸 2.夜間大廳鋼承板拆卸 3.大廳四週廣告看板拆除	1.無釉面磚及洗石子修補		1.第一月台柱去漆		1.前騎樓桁抽換木修補及承板鋪設		1.一樓窗戶玻璃清洗			
		31	三		1.加強「泰利」颱風侵襲前防颱準備 2.下午台中市政府發布停止上班上課	1.地坪花崗石復原	1.前騎樓屋面銅板瓦拆卸 2.大廳四週廣告看板拆除	1.無釉面磚及洗石子修補		1.第一月台柱去漆		1.前廊道桁抽換木修補及承板鋪設，後廊道與月台間 PC 板修補					
	9	1	四		1.「泰利」颱風侵襲全台全面停工 2.台中市政府發布停止上班上課												
		2	五			1.月台 PC 天花板修補復原	1.大廳廣告看板拆卸 2.前廊道屋面銅板瓦拆卸	1.無釉面磚及洗石子修補		1.第一月台柱去漆 2.一樓門窗瓦斯去漆							
		3	六	50		1.地坪混凝土打除				1.第一月台柱體去漆	1.前廊道屋面銅板瓦檢修拆卸及屋頂鋼溝修補	1.後廊道屋木樑、木板整修				1.天花板舊電線拆除	
		4	日			1.地坪混凝土打除 2.花崗石地坪復原		1.無釉面磚及洗石子修補		1.第一月台柱去漆及打磨拋光		1.後廊道屋木構架、木板整修 2.前廊道屋面銅板瓦檢修拆卸及屋頂鋼溝修補				1.天花板舊電線拆除	
		5	一							1.第一月台柱去漆		1.前廊道屋木構架、木板整修				1.天花板舊電線拆除	
		6	二				1.大廳正前面室內粉刷打除			1.第一月台柱去漆	1.前廊道屋面銅板瓦檢修拆卸及屋頂鋼溝修補	1.後廊道屋木構架、木板整修 2.前廊道木構架油漆批土					
		7	三				1.剪票口前天花板拆除			1.前廊道大門口上方構架去漆 2.第一月台柱去漆	1.前廊道屋面銅板瓦檢修拆卸及屋頂鋼溝修補	1.後廊道屋木構架、木板整修 2.前廊道木構架油漆					1.廢棄物搬運

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
												漆批土					清離
		8	四		1.工務會報					1.前廊道大門口上方構架去漆 2.第一月台柱去漆	1.前廊道屋面銅板瓦檢修拆卸及瓦棒蓋備料	1.前廊道屋木構架、承板整修 2.前廊道木構架油漆批土				1.舊電線拆除	
		9	五		1.各項安全維護及清理			1.大廳入口水泥粉光			1.前廊道屋面銅板整修	1.前、後廊道屋木構架、承板整修及抽換新作 2.前廊道木構架油漆批土					
		10	六	51						1.第一月台棚架清理及鋼柱去漆	1.前廊道屋面簷口銅板安裝 2.鐘樓銅板修補、準備防颱措施	1.前廊道屋面桁木修補、後廊道簷口桁木修補 2.前廊道木構架油漆批土					
		11	日			1.地坪花崗石復原鋪設					1.屋頂鋼製天溝修補	1.第一月台棚架清理					
		12	一				1.剪票入口上方粉刷層打除及清理	1.前廊道與主體接合處粉刷打底				1.前廊道屋面桁木修補及簷口桁木修補 2.前廊道木構架油漆批土					
		13	二						1.剪票入口內牆上方粉刷打底及磨石子台度打磨		1.前廊道屋面防水毯鋪設及油漆批土	1.前廊道屋面桁木修補及承板修補		1.員工宿舍鋁窗拆除及清理			
		14	三			1.地坪花崗石復原			1.剪票入口內牆上方粉刷	1.內牆台度瓦斯去漆		1.前、後廊道屋面桁木修補及承板修補 2.前廊道屋面構架油漆批土		1.員工宿舍木窗拆除及清理		1.舊有管線拆除	
		15	四			1.大廳地坪花崗石復原 2.廢棄物搬運清理				1.大廳內牆台度瓦斯去漆		1.前、後廊道屋面桁木修補及承板新作 2.前廊道屋面構架油漆底漆					
		16	五				1.售票口外上方粉刷敲除	1.外牆洗石子修補		1.大廳內牆台度瓦斯去漆		1.前廊道屋面桁木修補及承板修補 2.前廊道屋面構架油漆底漆					
		17	六	52				1.外牆洗石子及無釉面磚修補		1.第一月台柱及棚架去漆	1.前廊道屋面銅瓦組裝抽換及瓦棒整修抽換 2.前廊道屋面清理	1.前廊道屋面桁木組裝					
		18	日		1.中秋節						1.前廊道屋面銅瓦組裝抽換						
		19	一				1.大廳左側內牆粉刷打除、清理		1.內牆台度磨石子研磨		1.後廊道屋面承板新作及前廊道瓦棒整修抽換 2.前廊道屋面銅瓦組裝抽換						
		20	二								1.後廊道屋面承板新作及前廊道瓦棒整修抽換 2.前廊道屋面銅瓦	1.第一月台棚架清潔					

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
											組裝抽換						
		21	三				1.大廳左側內牆粉刷打除、清理				1.後廊道屋面承板新作及前廊道瓦棒整修抽換 2.前廊道屋面銅瓦組裝抽換						
		22	四		1.工務會報 2.全面停工												
		23	五		1.全面停工												
		24	六		1.全面停工												
		25	日		1.全面停工												
		26	一		1.全面停工												
		27	二	53	1.全面停工												
		28	三		1.全面停工												
		29	四		1.全面停工												
		30	五		1.全面停工												
	10	1	六		1.全面停工												
		2	日		1.全面停工												
		3	一		1.全面停工												
		4	二	54	1.全面停工												
		5	三		1.全面停工												
		6	四		1.全面停工												
		7	五		1.全面停工												
		8	六		1.全面停工												
		9	日		1.全面停工												
		10	一		1.全面停工												
		11	二	55	1.全面停工												
		12	三		1.全面停工												
		13	四		1.全面停工												
		14	五		1.全面停工												
		15	六	56	1.全面停工												

年	月	日	星期	週次	重要事項	假設工程	拆除工程	外牆修復工程	內牆粉刷工程	去漆工程	屋頂修復工程	木屋架修復工程	天花板修復工程	門窗修復工程	蟲蟻防治工程	水電消防工程	其他
				57	工												
		16	日		1. 全面停工												
		17	一		1. 全面停工												
		18	二		1.即日起復工					1.壹樓大廳內柱表面去漆				1.壹樓窗戶去漆及玻璃組裝			
		19	三							1.大廳內柱面去漆及裂縫修補						1.前廊道舊有管線整理	
		20	四					1.洗石子外牆塗撥水劑		1.大廳內柱面去漆及裂縫修補 2.大廳內台度去漆及門窗去漆整修	1.屋面側板新作 2.老虎窗側板腐蝕抽換	1.增建右翼樑頭灌注				1.前廊道舊有管線整理及線槽安裝	
		21	五					1.洗石子外牆塗撥水劑		1.大廳內台度去漆及門窗去漆整修	1.老虎窗側板腐蝕抽換	1.增建右翼樑頭灌注					
		22	六					1.洗石子外牆塗撥水劑		1.大廳內台度去漆及門窗去漆整修	1.老虎窗側板腐蝕抽換	1.增建右翼樑頭灌注					1. 工區環境清潔
		23	日							1.大廳內台度去漆及門窗去漆整修	1.老虎窗側板腐蝕抽換	1.增建右翼樑頭灌注					1. 工區環境清潔
		24	一							1.大廳內台度去漆及門窗去漆整修	1.老虎窗側板腐蝕抽換	1.增建右翼樑頭灌注					1. 工區環境清潔
		25	二		1.完工												1. 工區環境清潔
		26	三	58													
		27	四														
		28	五														
		29	六														
		30	日														
		31	一		1.完工初驗												
		1	二		1.完工初驗												
	11	2	三		1.完工初驗												
		3	四		1.完工複驗												
		4	五														
		5	六	59	1.完工典禮												